

Soggetto incaricato	Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>	<b>COD. SCHEDA: 1.0</b>	Pag 1 di 1
Firma		Manifestazione del .....	
		Descrizione evento.....	
		Doc. n .....	

## 1.0) ATTIVITÀ DI PRESIDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Cod.	Dislocazione presidio	Orario Presidio	Nominativi
<b>1.0.1</b>	n. 1 Preposto in Sala Telecontrollo	APERTURA CANCELLI	
<b>1.0.2</b>	n. 2 Addetti disponibili in Sala Telecontrollo (n.1. addetto termoidraulico, n. 1 addetto impianti elettrici)	APERTURA CANCELLI	
<b>1.0.3</b>	n. 2 Addetti impianti elettrici presso il Boccaporto Nord Monte Mario	APERTURA CANCELLI	
<b>1.0.4</b>	n. 2 Addetti impianti elettrici presso il Boccaporto Sud Monte Mario	APERTURA CANCELLI	
<b>1.0.5</b>	n. 1 Addetto Termoidraulico presso Tribuna Tevere	APERTURA CANCELLI	

Soggetto incaricato	Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>	<b>COD. SCHEDA: 1.1</b>	Pag 1 di 3
Firma		Manifestazione del .....	
		Descrizione evento.....	
		Doc. n. ....	

### 1.1) VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
<b>1.1.1</b>	n. 1 G.E. 1600 KVA – prova manuale				
<b>1.1.2</b>	n. 1 G.E. 1600 KVA – prova con scambio (trimestrale)				
<b>1.1.3</b>	n. 1 G.E. 500 KVA Curva Sud – prova manuale				
<b>1.1.4</b>	n. 1 G.E. 500 KVA Curva Sud – prova con scambio (trimestrale)				
<b>1.1.5</b>	Prova UPS 110 Vcc Cabina Principale Curva Sud				
<b>1.1.6</b>	Controllo operatività UPS da 300 KVA Curva Sud				
<b>1.1.7</b>	Prova con erogazione UPS da 300 KVA Curva Sud (trimestrale)				
<b>1.1.8</b>	Controllo operatività UPS da 120 KVA Curva Sud				
<b>1.1.9</b>	Prova con erogazione UPS da 120 KVA Curva Sud (trimestrale)				

Soggetto incaricato		Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>		<b>COD. SCHEDA: 1.1</b>		Pag 2 di 3	
Firma				Manifestazione del .....		Descrizione evento.....	
				Doc. n. ....			

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
<b>1.1.10</b>	Prova UPS 110 Vcc Curva Sud				
<b>1.1.11</b>	Prova lampade Exit Cabina elettrica Curva Sud (mensile)				
<b>1.1.12</b>	Controllo lampade Exit (funzionamento led, integrità lampade, ecc) cabina elettrica Curva sud				
<b>1.1.13</b>	n. 1 G.E. 500 KVA Curva Nord – prova manuale				
<b>1.1.14</b>	n. 1 G.E. 500 KVA Curva Nord – prova con scambio (trimestrale)				
<b>1.1.15</b>	Controllo operatività UPS da 300 KVA Curva Nord				
<b>1.1.16</b>	Prova con erogazione UPS da 300 KVA Curva Nord (trimestrale)				
<b>1.1.17</b>	Controllo operatività UPS da 250 KVA Curva Nord				
<b>1.1.18</b>	Prova con erogazione UPS da 250 KVA Curva Nord (trimestrale)				

Soggetto incaricato	Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>		<b>COD. SCHEDA: 1.1</b>		Pag 3 di 3
Firma			Manifestazione del .....		
			Descrizione evento.....		
		Doc. n. ....			

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
<b>1.1.19</b>	Controllo operatività UPS da 120 KVA Curva Nord				
<b>1.1.20</b>	Prova con erogazione UPS da 120 KVA Curva Nord (trimestrale)				
<b>1.1.21</b>	Prova UPS 110 Vcc Curva Nord				
<b>1.1.22</b>	Prova lampade Exit Cabina elettrica Curva Nord (mensile)				
<b>1.1.23</b>	Controllo lampade Exit (funzionamento led, integrità lampade, ecc) cabina elettrica Curva Nord				

**(\*) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)**

**NOTE:**

Soggetto incaricato	Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>	<b>COD. SCHEDA: 1.2</b>	Pag 1 di 1	
.				Manifestazione del .....
Firma				Descrizione evento..... Doc. n. ....

**1.2) PROCEDURA DI DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICI E DEPOSITI CON ESCLUSIONE DELLE ALIMENTAZIONI A SERVIZIO DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA D'INCENDIO E DI EMERGENZA**

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
<b>1.2.1</b>	Disattivazione impianto elettrico Curva Sud (1 ora dopo uscita dipendenti comunicata con ODS)				
<b>1.2.2</b>	Disattivazione impianto elettrico Curva Nord (1 ora dopo uscita dipendenti comunicata con ODS)				
<b>1.2.3</b>	Disattivazione impianto elettrico Tribuna Tevere (1 ora dopo uscita dipendenti comunicata con ODS)				

(\* ) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)

**NOTE:**

---



---



---



---

Soggetto incaricato	Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>	<b>COD. SCHEDA: 1.3</b>	Pag 1 di 2	
Firma				Manifestazione del .....
				Descrizione evento.....
		Doc. n. ....		

### 1.3) ILLUMINAZIONE PERCORSI D'ESODO

**Attività da svolgere, da estendere a tutti gli oggetti della sorveglianza (passaggi, corridoi, scale, vomitori, servizi annessi interni allo stadio quali spogliatoi, magazzini, uffici, etc.):**

*Controllare che sia garantita l'illuminazione:*

- lungo l'intero percorso d'esodo fino alla pubblica via, segnalando tempestivamente eventuali guasti
- del campo di gioco e delle Tribune tramite apparecchi illuminanti posizionati nell'anello interno della copertura, segnalando eventuali guasti

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
<b>1.3.1</b>	Tribuna Monte Mario				
<b>1.3.2</b>	Distinti Sud M.M.				
<b>1.3.3</b>	Curva Sud				
<b>1.3.4</b>	Distinti Sud T.				
<b>1.3.5</b>	Tribuna Tevere				

Soggetto incaricato		Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>		<b>COD. SCHEDA: 1.3</b>		Pag 2 di 2
Firma				Manifestazione del ..... Descrizione evento..... Doc. n. ....		

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
1.3.6	Distinti Nord T.				
1.3.7	Curva Nord				
1.3.8	Distinti Nord M.M.				
1.3.9	Campo di gioco e spalti				

(\*) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)

NOTE: \_

---



---



---

Soggetto incaricato	<p style="text-align: center;">Tipo di verifica</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b></p>		<b>COD. SCHEDA: 1.4</b>		Pag 1 di 1
Firma			Manifestazione del ..... Descrizione evento..... Doc. n .....		

**1.4) VERIFICA A CAMPIONE IDRANTI ED ATTACCHI AUTOPOMPA VVF**

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
1.4.1	Tribuna Monte Mario, idrante n.....				
1.4.2	Distinti Sud M.M., idrante n.....				
1.4.3	Curva Sud, idrante n.....				
1.4.4	Distinti Sud T., idrante n. ....				
1.4.5	Tribuna Tevere, idrante n. ....				
1.4.6	Distinti Nord T., idrante n. ....				
1.4.7	Curva Nord, idrante n. ....				
1.4.8	Distinti Nord M.M., idrante n. ....				
1.4.9	Idranti bordo campo n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15				
1.4.10	n. 4 Attacchi autopompa VVF (verifica a campione attacco autopompa lato .....				

**(\*) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)**

**NOTE:**

---



---



---



---



Soggetto incaricato		Tipo di verifica <b>CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI</b>		<b>COD. SCHEDA: 3.5</b>		Pag 1 di 1
Firma				Manifestazione del ..... Descrizione evento..... Doc. n .....		

**3.5) VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI AUDIODIFFUSIONE CATINO**

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
<b>3.5.1</b>	Accensione e prova funzionalità impianto di audio diffusione per comunicazioni verso gli spalti				

(\*) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)

*Interventi effettuati/problematiche riscontrate: :*

---



---



---



---



---



---



---

Soggetto incaricato

Tipo di verifica

**CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI**

Firma

COD. SCHEDA: 4.2

Pag 1 di 2

Manifestazione del .....

Descrizione evento.....

Doc. n. ....

**4.2) VERIFICA FUNZIONALITA' VARCHI E STATO MANUTENZIONE RECINZIONI METALLICHE - Area**

**Massima Sicurezza**

Attività da svolgere, da estendere a tutti gli oggetti della sorveglianza all'interno dell'Area Riservata:

- Verificare che i cancelli non presentino parti usurate o arrugginite;
- Verificare che non siano presenti ostacoli mobili in corrispondenza dei varchi;
- Garantire la corretta apertura/chiusura dei cancelli e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti che potrebbero comportare il non utilizzo degli stessi in caso di esodo.

Cod.	Verifica	Ora della verifica	Esito (*)		Note
			P	N	
4.2.1	Tribuna Monte Mario, varchi dal n. 01 al n. 14				
4.2.2	Distinti Sud Ovest, varchi dal n. 15 al n. 17				
4.2.3	Curva Sud, varchi dal n. 18 al n. 21				
4.2.4	Distinti Sud Est., varchi dal n. 22 al n. 24				

oggetto incaricato

Tipo di verifica

### CONTROLLI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI

COD. SCHEDA: 4.2

Pag 2 di 2

Manifestazione del .....

Descrizione evento .....

Doc. n. ....

Firma

4.2.5	Tribuna Tevere, varchi dal n. 25 al n. 42				
4.2.6	Distinti Nord Est., varchi dal n. 43 al n. 45				
4.2.7	Curva Nord, varchi dal n. 46 al n. 49				
4.2.8	Distinti Nord Ovest, varchi dal n. 50 al n. 52				
4.2.9	Verifica del corretto funzionamento dei varchi con sistema idraulico di accesso al campo (n. 14 varchi)				
4.2.10	Cancelli separatori area massima sicurezza				

(\*) Indicare esito della verifica (P se positiva o N se Negativa)

NOTE:

---



---



---



---